

災害公営住宅の入居遅延状況

(27年6月10日現在)

	地区名	整備戸数	入居開始時期の変更				主な遅延理由
			当初予定	26年6月	27年1月	27年6月	
集合住宅タイプ	鹿折	284戸	28年3月	—	28年8月 28年10月 28年12月	—	入札不調
	入沢	61戸	28年3月	28年11月	—	28年11月 29年4月	用地の決定 事業手法の確定、実施業者の決定
	魚町	15戸	28年3月	—	—	28年8月	共同化事業、土地区画整理との調整
	南町	60戸	28年3月	—	—	28年7月 28年11月	共同化事業、土地区画整理との調整
	八日町	11戸	28年3月	—	—	28年5月	共同化事業との調整
	気仙沼駅前	194戸	28年3月	28年10月 29年5月	—	—	用地の決定
	四反田	70戸	27年9月	—	—	—	
	幸町	176戸	28年3月	—	—	—	
	内の脇	144戸	28年3月	—	28年9月	—	労務確保、資材調達
	南郷	75戸 90戸	27年1月 27年3月	—	—	—	
	館山	30戸	26年10月	27年10月	—	—	用地決定、擁壁回収
	九条	30戸	28年3月	—	—	28年3月 28年8月	建設地変更
	赤岩五駄鱮	21戸	26年10月	27年7月	—	—	用地の決定
	切通	72戸	27年4月	27年12月	—	28年3月 28年6月	用地の決定 用地取得手続き
	戸建て・長屋タイプ	大沢	28戸	27年3月	27年5月	27年7月	27年8月
只越		11戸	27年3月	27年8月	—	—	造成工事期間の延長
宿(明戸)		17戸	28年3月	—	—	29年1月	用地取得、土砂運搬先調整
宿(唐小跡)		14戸	28年3月	—	—	28年9月	駐車場の調整
鮪立		9戸	28年3月	—	—	28年9月	土砂運搬先調整、取り付け道路整備
小鯖		17戸	27年3月	27年11月	—	28年3月	土地利用計画見直し 硬岩掘削、造成計画変更
大浦		18戸	27年3月	28年3月	—	28年5月	森林伐採の遅れ、取り付け道路調整
牧沢1工区		44戸	28年3月	—	28年6月	28年12月	土砂運搬先調整、転石処理、労務確保
2工区		159戸	28年3月	28年10月	28年12月	29年3月	擁壁工の増工
3工区		64戸	28年10月	—	29年1月	29年3月	森林伐採の遅れ、土砂運搬先調整、転石
面瀬		127戸	28年3月	28年6月	—	28年11月	盛り土材の確保、土砂運搬先調整、転石
階上1工区		20戸 37戸 19戸	27年3月	—	27年3月 27年7月	— 27年7月 27年10月	造成計画修正、資材調達 労務者確保困難による造成工事の遅れ
2工区		18戸	27年12月	—	28年4月	28年6月	道路、水道の調整
3工区		12戸	27年12月	—	—	28年9月	他事業との調整、水路工事との調整
大島		35戸 4戸	27年3月	27年10月	27年10月 27年12月	28年2月	盛り土材確保、土砂運搬先の調整 傾斜地流水対策、地盤改良
大谷		72戸	28年3月	—	—	28年7月	遺跡発掘に伴う造成計画変更
山谷		13戸	28年3月	—	—	28年7月	土質条件による造成計画変更
津谷1工区	16戸	27年3月	27年10月	28年2月	28年4月	傾斜地止水対策、造成計画変更	
2工区	15戸	27年3月	27年8月	27年10月	28年1月	造成計画の修正、造成工事の遅れ	
小泉	37戸	27年3月	27年8月	—	—	土地利用計画の見直し	

※南郷 160戸、階上1工区 20戸は完成済み。

※九条、宿(明戸)、牧沢1・2工区は調整中。